

EINWOHNERGEMEINDE ITTIGEN

UFERSCHUTZPLANUNG USP A «AARERAUM WORBLAUFEN»

REALISIERUNGSPROGRAMM

MITWIRKUNG

03.08.2015

BEARBEITUNG

landplan AG

Bächelmatt 49
CH-3127 Lohnstorf

Basler & Hofmann West AG

Industriestrasse 1
CH-3052 Zollikofen

naturaqua PBK

Elisabethenstrasse 51
3014 Bern

Inhaltsverzeichnis

1	Finanzierungs- und Kostenübersicht.....	1
2	Handlungsfelder	ab 3
	HF 01 Aareinlauf Worble	
	HF 02 Aareraum UeO 320.8	
	HF 03 Aare vorland Hammerwerke	
	HF 04 Aare Freifläche (Grosse Wiese)	
	HF 05 Aare Worblauenbrücke	
	HF 06 Aareraumerschliessung RBS	
	HF 07 Konzentrierte Infrastruktur.....	
	HF 08 Aarewelle	
	HF 09 Aareflachufer südlich Brücken	
	HF 10 Aareraumerschliessung Wald Süd	
	HF 11 Aareraumaufwertung Wald Nord.....	
	HF 12 Aareufer ARA Worblental	
	HF 13 Aaresteg Tiefenaubücke.....	
	HF 14 Ökobilanzierung	
	HF 15 Verfahren und räumliche Koordination	
	HF 16 Zusammenarbeit, Entwicklung und Management.....	
	HF 17 Pflegeplanung und Notfallkonzept	

1 FINANZIERUNGS- UND KOSTENÜBERSICHT

HANDLUNGSFELDER		PRIORITÄT	FINANZIERUNG UND KOSTEN									Total
			davon GschG	davon SFG	davon EWB	davon Ökofonds	davon RenF	davon Loteriefond	davon Sportfonds	davon Dritte	davon Gemeinde	
HF 01	Aareinlauf Worble	Mittel 2	493'790	17'125	160'226	96'555	117'192	15'592	0	0	60'812	961'292
HF 02	Aareraum UeO 320.8	Mittel 2	25'839	23'255	0	0	29'629	0	0	0	7'407	86'130
HF 03	Aarevorland Hammerwerke	Hoch 1	569'978	17'436	176'933	0	140'513	0	0	0	74'163	979'024
HF 04	Aare Freifläche (Grosse Wiese)	Hoch 1	336'944	73'477	36'524	75'906	68'660	0	0	0	92'524	684'035
HF 05	Aare Worblaufenbrücke	Hoch 1	1'156'674	597'941	446'435	0	210'699	0	189'400	63'958	259'252	2'924'359
HF 06	Aareraumerschliessung RBS	Mittel 2	0	36'490	0	29'686	0	0	0	0	26'734	92'910
HF 07	Konzentrierte Infrastruktur	Hoch 1	0	2'041'407	0	0	0	0	455'260	142'987	834'756	3'474'409
HF 08	Aarewelle	Hoch 1	0	180'870	0	0	0	0	180'870	100'000	82'918	544'658
HF 09	Aareflachufer südlich Brücken	Mittel 2	396'743	0	132'248	0	105'798	0	0	0	26'450	661'239
HF 10	Aareraumerschliessung Wald Süd	Sofort 0	0	139'521	0	124'394	0	0	0	67'054	57'059	388'028
HF 11	Aareraumaufwertung Wald Nord	Mittel 2	0	0	0	60'588	0	0	0	13'464	6'732	80'784
HF 12	Aareufer ARA Worblental	Mittel 2	37'600	140'781	0	0	17'255	0	0	43'721	57'945	297'302
HF 13	Aaresteg Tiefenaubrücke	Mittel 2	0	12'000	0	0	0	0	0	4'000	4'000	20'000

UFERSCHUTZPLANUNG ERLÄUTERUNGSBERICHT

HANDLUNGSFELDER		PRIORITÄT	FINANZIERUNG UND KOSTEN									
			davon GschG	davon SFG	davon EWB	davon Ökofonds	davon RenF	davon Loteriefond	davon Sportfonds	davon Dritte	davon Gemeinde	Total
HF 14	Ökobilanzierung	Sofort 0	15'000	0	0	4'000	6'000	0	0	0	5'000	30'000
HF 15	Verfahren und räumliche Koordination	Sofort 0	0	24'000	0	0	0	0	0	0	16'000	40'000
HF 16	Zusammenarbeit, Entwicklung und Management	Sofort 0	0	0	0	0	0	0	0	5'000	20'000	25'000
HF 17	Pflegeplanung und Notfallkonzept	Mittel 2	0	5'000	0	0	5'000	0	0	0	10'000	20'000
TOTAL			3'032'568	3'309'303	952'366	391'129	700'746	15'592	825'530	440'184	1'641'752	11'309'170

Tabelle 1 Finanzierungs- und Kostenübersicht nach Handlungsfeldern

2 HANDLUNGSFELDER

HANDLUNGSFELDER	
NR	BEZEICHNUNG
HF 01	Aareinlauf Worble
HF 02	Aareraum UeO 320.8
HF 03	Aare vorland Hammerwerke
HF 04	Aare Freifläche (Grosse Wiese)
HF 05	Aare Worblaufenbrücke
HF 06	Aareraumerschliessung RBS
HF 07	Konzentrierte Infrastruktur
HF 08	Aarewelle
HF 09	Aareflachufer südlich Brücken
HF 10	Aareraumerschliessung Wald Süd
HF 11	Aareraumaufwertung Wald Nord
HF 12	Aareufer ARA Worblental
HF 13	Aaresteg Tiefenaubrücke
HF 14	Ökobilanzierung
HF 15	Verfahren und räumliche Koordination
HF 16	Zusammenarbeit, Entwicklung und Management
HF 17	Pflegeplanung und Notfallkonzept

Tabelle 2 Kernprozess Produkte und Waren